

國立雲林科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國109年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				0	398,495,000	66,620,000	0	465,115,000	
土地改良物			109.01 109.12	0	8,600,000	0	0	8,600,000	
土地改良物			109.01 109.12	0	8,600,000	0	0	8,600,000	
未完工程-土地改良物			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			109.01 109.12	0	124,100,000	59,120,000	-200,000	183,020,000	
房屋及建築			109.01 109.12	0	124,100,000	59,120,000	-200,000	183,020,000	
未完工程-房屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			109.01 109.12	0	224,452,000	7,500,000	-19,800,000	212,152,000	
機械及設備			109.01 109.12	0	224,452,000	7,500,000	-19,800,000	212,152,000	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	10,410,000	0	-1,000,000	9,410,000	
交通及運輸設備			109.01 109.12	0	10,410,000	0	-1,000,000	9,410,000	
什項設備			109.01 109.12	0	30,933,000	0	21,000,000	51,933,000	
什項設備			109.01 109.12	0	30,933,000	0	21,000,000	51,933,000	
訂購機件-什項設備			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
合 計				0	398,495,000	66,620,000	0	465,115,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
465,115,000		429,390,723	92.32	429,390,723	92.32	
8,600,000		6,802,762	79.10	6,802,762	79.10	自籌收入： 1.校園整建工程實際執行金額低於預算數，故執行率未達九成。
8,600,000		0	0.00	0	0.00	
0		6,802,762		6,802,762		
183,020,000		152,934,340	83.56	152,934,340	83.56	自籌收入： 1.依校內程序奉准先行59,120,000元(係自籌收入部分)。 2.本年度預算調整流出至什項設備200,000元。 3.學生宿舍及學人宿舍停車場增建工程，因原建物位置疑義，建照遲遲無法取得，無法辦理開工，故執行率未達九成。
183,020,000		1,440,000	0.79	1,440,000	0.79	
0		151,494,340		151,494,340		
212,152,000		211,492,669	99.69	211,492,669	99.69	自籌收入： 1.依校內程序奉准先行7,500,000元(係自籌收入部分)。 2.本年度預算調整流出19,800,000元至什項設備。
212,152,000		211,492,669	99.69	211,492,669	99.69	
9,410,000		6,926,833	73.61	6,926,833	73.61	自籌收入： 1.本年度預算調整流出1,000,000元至什項設備。 2.因今年設備實際需求較少，故執行率未達九成。
9,410,000		6,926,833	73.61	6,926,833	73.61	
51,933,000		51,234,119	98.65	51,234,119	98.65	自籌收入： 1.本年度預算調整流入21,000,000元分別由房屋及建築流入200,000元機械及設備流入19,800,000元交通及運輸設備流入1,000,000元。
51,933,000		48,377,539	93.15	48,377,539	93.15	
0		2,856,580		2,856,580		
465,115,000		429,390,723	92.32	429,390,723	92.32	