

國立雲林科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國113年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				49,998,840	381,518,000	68,120,846		499,637,686	
土地改良物			113.01 113.12		7,000,000	15,455,000		22,455,000	
土地改良物			113.01 113.12		7,000,000	15,455,000		22,455,000	
未完工程-土地改良物			113.01 113.12						
房屋及建築			113.01 113.12	49,998,840	135,700,000	11,262,546	-2,000,000	194,961,386	
房屋及建築			113.01 113.12	49,998,840	135,700,000	11,262,546	-2,000,000	194,961,386	
未完工程-房屋及建築			113.01 113.12						
機械及設備			113.01 113.12		139,459,000	41,403,300	44,000,000	224,862,300	
機械及設備			113.01 113.12		139,459,000	41,403,300	44,000,000	224,862,300	
訂購機件-機械及設備			113.01 113.12						
交通及運輸設備			113.01 113.12		7,502,000		1,000,000	8,502,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		7,502,000		1,000,000	8,502,000	
什項設備			113.01 113.12		91,857,000		-43,000,000	48,857,000	
什項設備			113.01 113.12		91,857,000		-43,000,000	48,857,000	
訂購機件-什項設備			113.01 113.12						
合 計				49,998,840	381,518,000	68,120,846		499,637,686	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
499,637,686		467,668,728	93.60	467,668,728	93.60	
22,455,000		20,190,951	89.92	20,190,951	89.92	校園整建工程配合臺三線補助計畫進行規劃設計調整，致工程發包進度落後。開工後受天候因素及辦理變更設計影響，致施工進度未如預期。
22,455,000			0.00		0.00	
		20,190,951		20,190,951		
194,961,386		172,644,846	88.55	172,644,846	88.55	未來科技應用大樓新建工程受天候因素影響展延工期，預計114年1月竣工。
194,961,386		4,618,987	2.37	4,618,987	2.37	
		168,025,859		168,025,859		
224,862,300		223,598,653	99.44	223,598,653	99.44	
224,862,300		214,496,459	95.39	214,496,459	95.39	
		9,102,194		9,102,194		
8,502,000		8,090,756	95.16	8,090,756	95.16	
8,502,000		8,090,756	95.16	8,090,756	95.16	
48,857,000		43,143,522	88.31	43,143,522	88.31	配合業務實際需要執行，本項目決算數較預期減少。
48,857,000		40,027,190	81.93	40,027,190	81.93	
		3,116,332		3,116,332		
499,637,686		467,668,728	93.60	467,668,728	93.60	